

CITTÀ



DI LODI

COMUNE di LODI

Direzione Organizzativa 3 - Piazzale Forni, 1 26900 Lodi

**RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA
DELLA SCUOLA PRIMARIA "DE AMICIS" NEL COMUNE DI
LODI
(via della Calca 60, Lodi)**

Progetto di Fattibilità Tecnico Economica

RIF. TAVOLA

COMMESSA	EL	LIVELLO	DOC	PROGR	REV
2502	A	P F T E	R I	02	00

ELABORATO

06

RELAZIONE SULLE INTERFERENZE

Il Responsabile del Procedimento
f.to (dott. ing. Giovanni Ligi)

Il progettista
f.to (geom. Luca Cigognini)

Sommario

1. PREMESSA	2
2. INTERFERENZE	2

1. PREMESSA

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, prestazioni e somministrazioni necessarie per l'intervento di riqualificazione funzionale e messa in sicurezza con adeguamento statico mediante intervento locale ed adeguamento impiantistico dell'edificio destinato a plesso scolastico dell'istituto comprensivo "De Amicis" sito in via Via della Calca 60 a Lodi (LO).

2. INTERFERENZE

Le opere in progetto dal punto di vista impiantistico consistono nella riqualificazione dell'impianto di climatizzazione in tutte le sue componenti e sottosistemi, ossia centrale termica, distribuzione ed emissione, in quanto interferenti con le opere di adeguamento strutturale e con la demolizione del corpo di fabbrica da demolire in quanto ospitante l'attuale centrale termica, inoltre sempre poiché interferenti con le opere strutturali risultano essere interferenti tutti gli altri impianti tecnologici presenti ossia elettrico, antintrusione, antincendio, idrico e sanitario e rete gas metano.

Sostanzialmente pertanto sarà necessario prima di operare con le demolizioni provvedere al sezionamento degli attuali impianti per la loro dismissione e alla fine delle opere strutturali procedere con la realizzazione di quelli nuovi.

Si precisa che l'intervento non prevede particolari scavi a parte quello a trincea per il collegamento mediante nuove tubazioni interrato tra la nuova centrale termica, prevista all'esterno, e l'edificio da servire; tuttavia, si prescrive l'esecuzione di un preliminare tracciamento anche esterno degli impianti esistenti e comunque un loro sezionamento subito a valle del punto di fornitura dai relativi gestori.

Il Progettista architettonico
(geom. Luca Cigognini)