

PROGETTO DI FATTIBILITA' NUOVA MENSA SCUOLA PEZZANI

ELABORATO

C 01

Data: 29/12/2022

FUTURA  **LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



COMUNE DI LODI

PNRR Missione 4 – Istruzione e Ricerca componente 1
Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido
alle università – Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo
pieno e mense

**REALIZZAZIONE NUOVA MENSA PRESSO LA
SCUOLA PRIMARIA PEZZANI**
Via Papa Giovanni XXIII n.13 Lodi

CUP E15E22000170001

PROGETTO DI FATTIBILITA'
(art.15 DPR n.207/2010)

CRONOPROGRAMMA LAVORI PFTE

COMMITTENTE:

COMUNE DI LODI

Piazzale Forni n.1, 26900 Lodi (LO)

PROGETTISTA:

ING. STEFANO TASSI

ARCH. ANDREA ASTI

RUP:

GEOM. GAETANO ITALIA

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI					
		PSTE	PSTE	termini da convenzione del Ministero	
1	accantieramento e allestimento opere provvisoriale	30/06/2023	15/07/2023	avvio entro il 30/06/2023	
2	opere di scavo	15/07/2023	30/07/2023		
3	casseri e fondazioni	30/07/2023	15/09/2023		
4	strutture di elevazione	15/09/2023	15/10/2023		
5	copertura struttura in opera	15/10/2023	15/11/2023		
6	tamponamenti esterni (muratura perimetrale e isolanti)	15/11/2023	30/12/2023		
7	tavolati interni	10/01/2024	30/01/2024		
8	realizzazione impianto idrico	30/01/2024	20/02/2024		
9	realizzazione impianto elettrico	20/02/2024	05/03/2024		
10	realizzazione impianto meccanico	05/03/2024	25/03/2024		
11	realizzazione pavimentazione, finiture e controsoffitti	25/03/2024	25/05/2024		
12	realizzazione corpi illuminanti	25/05/2024	25/06/2024		
13	realizzazione infissi interni ed esterni	25/06/2024	30/07/2024		
14	posa sanitari	30/07/2024	15/08/2024		
15	opere esterne (pavimentazioni, opere a verde, strada carrabile di accesso)	15/08/2024	15/10/2024		
16	realizzazione impianti energertici e speciali	15/10/2024	15/11/2024		
17	allacci utenze	15/11/2024	20/11/2024		
18	collaudi	20/11/2024	30/12/2024	entro il 31/12/2025	
19	smobilitazione cantiere e pulizia finale	30/12/2024	10/01/2025		
20	collaudo dei lavori			entro il 30/06/2026	